

Số: 07/BC-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2014

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. GCN chào bán số 64/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2013

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08 6252 5252

Fax: 08 6285 3896

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Tên chứng khoán chào bán | : Cổ phiếu CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh |
| 2. Loại chứng khoán | : cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng chứng khoán chào bán | : 22.200.319 cổ phiếu |

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu | : 10.559.936 cổ phiếu |
| - Chào bán cho đối tác chiến lược | : 11.640.383 cổ phiếu |
| 5. Tổng số lượng vốn huy động | : 221.826.290.000 đồng |
| 6. Ngày bắt đầu chào bán | : 24/12/2013 |
| 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán | : 18/02/2014 |

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch:

Dự án “Chung cư Sunview Town” nằm trong quần thể Dự án Khu nhà ở Phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Quận Thủ Đức, có diện tích khuôn viên 36.697 m². Tổng thời gian thực hiện kéo dài dự kiến khoảng 04 năm (từ năm 2013 đến năm 2016).

Theo kế hoạch đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào việc đầu tư cho Dự án Khu nhà ở Phường Hiệp Bình Phước



2. Tiến độ dự án hiện tại:

- Hiện tại, Dự án Sunview Town đang được triển khai xây dựng theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Tiến độ xây dựng chi tiết cụ thể như sau:
 - Block A3: Hoàn thành đổ bê tông sàn 6.
 - Block A2: Triển khai thi công kết cấu phần thân.
 - Block A1: Đang tiến hành san lấp mặt bằng chuẩn bị cho thi công ép cọc.
 - Block B: Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
 - Hạ tầng kỹ thuật nội khu: Chuẩn bị triển khai thi công thảm nhựa thô giai đoạn 1 cho các đường nội khu dự án.

■ Tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán đến ngày 30/06/2014:

- Tổng chi đầu tư cho Dự án: **181.094.115.192** đồng

Trong đó:

- Chi phí quyền sử dụng đất 145.942.954.500 đồng
- Chi phí thiết kế, giám sát, xây dựng 19.058.597.019 đồng
- Chi phí bán hàng và lãi vay 16.092.563.673 đồng
- Nguồn vốn tài trợ:
 - Vốn vay ngân hàng 69.394.000.000 đồng
 - Vốn huy động từ đợt chào bán 111.700.115.192 đồng
- Số tiền còn lại từ đợt phát hành cần phải giải ngân theo kế hoạch là **110.126.174.808** đồng.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh

Không có.

Chúng tôi xin báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên từ 750 tỷ đồng theo giấy phép phát hành số 64/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2013.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY
DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LƯƠNG TRI THÌN

