

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2015

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh. GCN chào bán số 64/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2013

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 08 6252 5252

Fax: 08 6285 3896

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG:

1. Tên chứng khoán chào bán : Cổ phiếu CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
2. Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán : 22.200.319 cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 10.559.936 cổ phiếu
 - Chào bán cho đối tác chiến lược : 11.640.383 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động : 221.826.290.000 đồng
 6. Ngày bắt đầu chào bán : 24/12/2013
 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán : 18/02/2014

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch:

Dự án “Chung cư Sunview Town” nằm trong quần thể Dự án Khu nhà ở Phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Quận Thủ Đức, có diện tích khuôn viên 36.697 m². Tổng thời gian thực hiện kéo dài dự kiến khoảng 04 năm (từ năm 2013 đến năm 2016).

Theo kế hoạch đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào việc đầu tư cho Dự án Khu nhà ở Phường Hiệp Bình Phước (Sunview Town) ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

2. Tiến độ dự án hiện tại:

- Hiện tại, Dự án Sunview Town đang được triển khai xây dựng theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Tiến độ xây dựng chi tiết cụ thể như sau:
 - Block A3: Đang nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
 - Block A2: Hoàn thành bê tông cốt thép và 70% hoàn thiện.
 - Block A1: Hoàn thành bê tông cốt thép và 40% hoàn thiện.
 - Block B: Hoàn thành bê tông cốt thép đến sàn 12.
 - Hạ tầng kỹ thuật: hoàn thành hạ tầng nội khu Block A3.

■ Tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán đến ngày 30/06/2015:

- Tổng chi đầu tư cho Dự án: **505.398.670.029** đồng
Trong đó:
 - Chi phí quyền sử dụng đất 145.942.954.500 đồng
 - Chi phí thiết kế, giám sát, xây dựng 300.875.633.761 đồng
 - Chi phí bán hàng và lãi vay 58.580.081.768 đồng
- Nguồn vốn tài trợ:
 - Vốn vay ngân hàng 230.805.457.814 đồng
 - Vốn huy động từ đợt chào bán 221.826.290.000 đồng
 - Vốn huy động từ khách hàng 52.766.922.215 đồng

Số lượng vốn huy động của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng là **221.826.290.000** đồng đã được giải ngân hết.



3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh

Không có.

Chúng tôi xin báo cáo kết quả sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng theo giấy phép phát hành số 64/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2013.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC, HC.

CTCP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ĐỢT



LƯƠNG TRI THIN